

työmaa-alue aidataan vaneri aidoilla viikolla 42

Gesterbyn koulun kokoontumispaikka

työmaan aidattua aluetta voidaan pienentää aikaisintaan viikolla 51

väistökeittiö toiminnassa vko 9 alkaen (tavoite)

väliaikaiskeittiön työmaalle tulevat kuormat saatetaan työmaalle kahden henkilön saattajan toimesta

Väistökeittiön rakennustyöt alkavat vko 49

Maanrakennus työt vko 42-44

Kulku katkaistaan viikolla 42

Väliaikaiskeittiön sähkösyöttö ja ilmalinja tehdään viikolla 42

Lisäpohjatutkimukset ympäri tonttia viikolla 42

Työmaaparakit viikolla 42

Sisäpurku alkaa viikolla 44

Kulku katkaistaan viikolla 42

Kirkkonummen Vesi teettää uuden vesijohdon ja viemärin. Aika tarkentuu myöhemmin.

