

ILMANVAIHTOTYÖN
TARKASTUSASIAKIRJA

Luvansaaja	IV- työnjohtaja	
Rakennuspaikka	Osoite	Lupatunnus
Rakennus tai rakennuksen osa		

TOIMENPIDE	PÄIVÄYS	KOMMENTTI	VASTUUHENKILÖN ALLEKIRJOITUS
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu.			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu			
Tyyppihyväksytyt kanavanosat			
Lämmöneristeet tarkastettu			
Paloeristeet ja läpiviennit tarkastettu			
Palopeltien asennustarkastus tehty			
Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- / poistoverköt tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Takan / tulisijan korvausilmasta on huolehdittu (toteutustapa)			
Ilmamäärän mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
Mitattu IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP). Pöytäkirja			
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (selvitys)			
Rakennuksen tiiveysmittauksen tulos. (Ilmanvuotoluku)			
IV-järjestelmän tiedot on päivitetty energiaselvitykseen			
IV-tarkastus			
Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu, sekä käytön ja huollon opastus on annettu			

Tarkastusasiakirja tulee luovuttaa täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönottokatselmuksessa