



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Yhdyskuntatekniikka
Samhällsteknik

ILMANVAIHTOTYÖN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Luvansaaja		IV-työnjohtaja	
Rakennuspaikka	Osoite	Lupatunnus	
Rakennus tai rakennuksen osa			

TOIMENPIDE	PÄIVÄYS	KOMMENTTI	IV-TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS
Rakennuslupa tutustuttu			
IV-suunnitelmat työmaalla, työt tehty suunnitelmien mukaan			
Kanaviston asennustarkastus suoritettu			
Tyyppihyväksytyt kanavanosat			
Lämmöneristeet tarkistettu			
Paloeristeet ja läpiviennit tarkastettu			
Palopeltien asennustarkastus tehty			
Kanaviston puhdistettavuus/puhtaus tarkistettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Takan/tulisijan korvausilmasta on huolehdittu			
Ilmamäärämittaus ja -säätö suoritettu, pöytäkirja liitetty Lupapisteeseen			
Mitattu IV-järjestelmän ominaissähkökulutus (SFP), pöytäkirja liitetty Lupapisteeseen			
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde			
Rakennuksen tiiveysmittauksen tulos (ilmanvuotoluku)			
IV-järjestelmän tiedot päivitetty energiaselvitykseen			
IV-laitteet toimintakunnossa			
Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu, käytönopastus annettu			

Tämä tai vastaava tarkastusasiakirja liitetään Lupapisteeseen täytettynä ennen käyttöönotto-/loppukatselmusta



Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite
Kunnantalo
Ervastintie 2
Kirkkonummi

Puhelin
(09) 296 71

Faksi
(09) 8786 053

www.kirkkonummi.fi